

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	81.3	81.3
中学校	93.3	93.3
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

小学校9棟、中学校6棟の地震補強を計画通り実施し、耐震化率の目標を達成することができた。今後は、耐震化率を平成26年度末までに100%とするよう、地震補強を優先的に実施する予定である。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

非構造部材の耐震化を実施し、八次小学校・三和中学校屋内運動場の天井落下防止等を行った。十日市中学校校舎は、躯体の地震補強を優先して実施したことから実施できなかった。今後も、屋内運動場の天井落下防止等を進める予定である。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

八次小学校・十日市中学校・三和中学校において、教育内容や老朽といった大規模改造を耐震工事を併せて実施した。作木小学校・甲奴小学校・三次中学校・八次中学校・作木中学校では、エレベータの設置等、特別支援への対応を行い、教育環境の質的な向上を行った。今後も、地震補強と併せて質的向上を図るとともに、特別支援への対応を行っていく予定である。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

## 2 事後評価の時期及び方法について

平成25年5月、本市教育委員会学校教育課において、事後評価を実施した。事後評価シートの内容については、本市ホームページ上で公表する。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

地震補強の事業を優先的に実施したことにより、耐震化率も目標に達し、安全性の確保や教育環境の質的向上はほぼ計画通りに実施できた。耐震化は、引き続き地震補強等により、平成26年度末には100%となることを目標としている。安全性の確保として、屋内運動場の天井落下等防止対策を今後も予定しており、教育環境は、地震補強と併せて実施するなど、引き続き質的な向上を図ることを目標としている。