

平成17年度三次市公共事業評価対象一覧表

整理番号	事業名	事業主管室	採択(予定)年度	完了予定年度	経過年数	事業進捗度	事業の必要性	今後の見通し	再評価の経緯
1	吉舎町敷地地区簡易水道拡張事業	フレッシュ水道室	平成18年度	平成22年度	新規	0%	吉舎町の水道普及率は57%と低い状況にあり、井戸水・山水等で飲料水等を確保している状況である。平成6年に給水開始した敷地地区簡易水道を拡張して当該地区に配水を行い、安全で安定した生活用水の供給を行う。	敷地地区簡易水道を拡張し、安定的に水を供給するためにも、現況の施設を維持し、隣接する簡易水道との広域的整備も図りながら、合理的水道行政を行う。	-
2	簡易水道再編推進事業(遠方監視システム整備)	フレッシュ水道室	平成18年度	平成20年度	新規	0%	簡易水道施設の情報(水質・警報)をリアルタイムに収集し、異常に対しては速やかな対応ができ、安全で安定した水道水を簡易水道利用者の方々へ供給することができるようになる。	水道局に中央監視システム(テレメーター)を設置し、南部・北部の2ヶ所に中継監視拠点を設置する。これにより、移動時間の短縮、対応の迅速化が可能となる。	-

平成17年度三次市公共事業評価対象一覧表

整理番号	事業名	事業主管室	採択(予定)年度	完了予定年度	経過年数	事業進捗度	事業の必要性	今後の見通し	再評価の経緯
3	特定環境保全公共下水道 (吉舎処理区)	クリーン 下水道室	平成 6年度	平成 22年度	10年	74% (16年度 末現在)	平成8年度から事業に着手し、平成14年4月に処理場の1/2系列を稼働させ供用を開始した。平成16年度末で、全体計画135haのうち約100ha(74%)の整備を行っており、事業の目的を達成するためには、計画的に事業を進める必要がある。	平成22年度末の事業完了に向けて、事業を継続して進める。	-
4	公共下水道 (三良坂処理区)	クリーン 下水道室	平成 6年度	平成 30年度	10年	67% (16年度 末現在)	平成8年度から事業に着手し、平成14年度10月に処理場の1/2系列を稼働させ供用を開始した。平成16年度末で、全体計画132.5haのうち約88.7ha(67%)の整備を行っており、事業の目的を達成するためには、計画的に事業を進める必要がある。	平成30年度末の事業完了に向けて、事業を継続して進める。	-