

令和5年度

工事名：吉舎方面隊第2分団3部4部格納庫統合整備工事
仕様書

内 訳 書

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吉舎方面隊第2分団3部4部格納庫統合整備工事							
(直接工事費)							
A	建築主体工事		1.0	式			
B	電気設備工事		1.0	式			
C	外構工事		1.0	式			
D	解体撤去工事		1.0	式			
計							
(共通費)							工期2ヶ月
E	共通仮設費		1.0	式			
F	現場管理費		1.0	式			
G	一般管理費等		1.0	式			
合計(工事価格)							
消費税及び地方消費税相当額			1.0	式			10%
総 合 計							

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	コンクリート工事						
	基礎コンクリート	FC-21-18-20	3.2	m3			
	基礎コンクリート打設手間	ポンプ打ち	3.2	m3			
	捨てコンクリート	FC-18-12-20	0.5	m3			
	捨てコンクリート打設手間	ポンプ打ち	0.5	m3			
	コンクリートポンプ圧送	圧送料金	3.7	m3			
	ポンプ圧送基本料		1.0	式			
	小 計						

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6 左官工事						
基礎 天端均し		27.6	m			
小 計						

内 訳 書

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7 仕上げユニット工事						
ヨドガレージ ラヴィージュ	本体費(基本棟)3062H	1.0	棟			
VGC型(3連棟)	本体費(追加棟)3062H	2.0	棟			
一般型 背高タイプ	間仕切りセット62H	1.0	セット			
	引き戸H	1.0	ヵ所			
	窓サッシ	1.0	ヵ所			
	補助ドアH	1.0	ヵ所			
	換気扇用パネル	2.0	ヵ所			
	トイレセット30	3.0	セット			
	本体運賃	1.0	式			
	本体組立費	1.0	式			
シャッターマーキング	フィルムシート黒 切文字加工	1.0	式			
	現場貼り付け作業費	1.0	式			
簡易水洗式仮設トイレ 洋式	GX-WQP 同等品	1.0	基			
運搬費		1.0	式			
設置・固定作業費	備品材料費含	1.0	式			
スチール棚 軽量棚 63型同等品	W1200*D600*H1800*天地5段	1.0	台			
小 計						

内 訳 書

内 訳 書

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 幹線設備工事						
電線	EM-IE2.0	8.0	m			
電線	EM-IE2.0*2	15.0	m			
電線	EM-IE5.5*3	17.0	m			
電線管	HIVE16 露出	3.0	m			
電線管	HIVE22 露出	17.0	m			
電線管	HIVE16 埋設	5.0	m			
プルボックス	樹脂製.WP.150*150*150	3.0	個			
引込開閉器	WHM MCCB3P30A	1.0	面			
電灯分電盤	樹脂製 住宅用	1.0	面			
腕金	L600	1.0	本			
接地工事	ED	1.0	箇所			
接地工事	ED(ELB)	1.0	箇所			
接地極埋設標		2.0	枚			
小 計						

内 訳 書

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 電灯・コンセント設備工事						
電線	EM-IE1.6*2	37.0	m			
電線	EM-IE1.6*3	24.0	m			
電線	EM-IE2.0*3	32.0	m			
電線管	HIVE16 露出	59.0	m			
電線管	HIVE22 露出	4.0	m			
電線管	HIVE28 露出	2.0	m			
スイッチボックス	樹脂製 露出型 1個用	9.0	個			
露出ボックス	樹脂製 丸形 3方出	1.0	個			
露出ボックス	樹脂製 丸形 4方出	4.0	個			
プルボックス	樹脂製.WP.100*100*100	2.0	個			
照明器具A	LSS9MP/RP-4-46	2.0	台			
照明器具B	LSS9MP/RP-4-64	2.0	台			
照明器具C	LBF3MP/RP-2-06	1.0	台			
照明器具D	スポットライト LED センサー付	1.0	台			
埋込スイッチ(防水)	1P15A*1 防水	2.0	個			
埋込スイッチ(防水)	1P15A*1+1PL4A*1 防水	2.0	個			
防水コンセント	2P15A*1 EET	2.0	個			
防水コンセント	2P15A*2 EET	3.0	個			
自動点滅器		1.0	個			
換気扇	一般用 30cm	2.0	台			

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C 外構工事						
コンクリート舗装(格納庫内部床)	呼び強度24 C-15-10	53.1	m2			
コンクリート舗装(進入路)	呼び強度24 C-7-10	2.61	m2			
アスファルト舗装	A-5-15	90	m2			
除草		176.9	m2			
表土除去	t200 床付け共	17.4	m3			
マサ土舗装	再生碎石t100、真砂土t100	125.2	m2			
残土処分費		17.4	m3			
残土運搬		3.0	台			
計		1.0	式			

内 訳 書

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D とりこわし工事						
(建築)						
木造建築物基礎解体	手こわし併用機械解体 土間共	7.4	m3			
木造建物上屋解体	手こわし併用機械解体	26.5	m2			
コンクリート収集運搬費	10t 片道25km程度	7.4	m3			
金属くず収集運搬費	2t 片道25km程度	0.3	m3			
木くず収集運搬費	2t 片道25km程度	3.5	m3			
ガラス他収集運搬費	2t 片道25km程度	0.4	m3			
石綿含有産業廃棄物運搬費	2t 片道25km程度	0.3	m3			
発生材処分費	コンクリート	17.9	t			
発生材処分費	金属くず	0.4	t			
発生材処分費	木くず	1.9	t			
発生材処分費	ガラスくず(その他等)	0.1	t			
発生材処分費	石綿含有産業廃棄物	0.5	t			

内 訳 書

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(電気)						
電力量計箱	樹脂製	1.0	面			
開閉器		1.0	個			
腕金	L600	1.0	個			
照明器具	ブラケット 蛍光灯	1.0	個			
照明器具	直付 蛍光灯	1.0	個			
照明器具	電球	1.0	個			
引掛シーリング		1.0	個			
自動点滅器		1.0	個			
埋込コンセント		2.0	個			
計		1.0	式			