■廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公開

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項の規定に基づき，三次環境クリーンセンター及び下荒瀬最終処分場の維持管理に関する情報を公表します。

〇三次環境クリーンセンター（焼却施設）維持管理記録

1　焼却処理した一般廃棄物の数量　（一般廃棄物の種類：可燃ごみ）　（単位：t）

令和6年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1号炉	1,002.46	414.53	485.31	216.39	668.70	358.69							3,146.08
2号炉	194.55	544.19	535.89	753.55	350.54	572.72							2,951.44

2　燃焼室中の燃焼ガス温度，集じん器に流入する燃焼ガス温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度（連続測定）

令和6年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値
炉出口℃	1号炉	875	878	875	881	880	880							878
	2号炉	878	880	881	881	884	880							881
BF入口℃	1号炉	192	191	193	194	195	194							193
	2号炉	192	192	192	195	196	196							194
CO濃度	1号炉	5	7	4	5	5	3							5
	2号炉	7	4	5	2	4	4							4

［基準値］　〇燃焼室中の燃焼ガス温度：800℃以上　〇集じん器（BF）に流入する燃焼ガス温度：200℃以下

※日平均値の月平均値

3　冷却設備，排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日

・冷却設備　［空気予熱器：毎月1回　，水平煙道：1年1回：1号炉（5月7日）2号炉（4月8日）］

令和6年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉		11日		7日	8日	17日						
2号炉	14日	15日	8日		8日	17日						

・排ガス処理設備　［ろ過集じん器（BF）：連続除去］

※連続記録等については，三次環境クリーンセンターで管理している記録を参照願います

4　ばい煙量，ばい煙濃度測定結果及びダイオキシン類濃度測定結果

令和6年度	基準値	1号炉		2号炉	
採取箇所	－	煙突		煙突	
測定年月日	－				
発行年月日	－				
測定頻度	－	年/2回		年/2回	
ダスト濃度	0.25				
全硫黄酸化物濃度	－				
全硫黄酸化物の量	K値＝17．5				
全窒素酸化物濃度	250				
塩化水素濃度	700				
塩化水素濃度	－				
ダイオキシン類（1年に1回）	10				

【用語解説】
ppm（パーツ・パー・ミリオン）・・・100万分の1の単位
ng（ナノグラム）・・・10億分の1グラム
TEQ・・・ダイオキシン類の量を，最も毒性の強い物質の毒性濃度に，他の物質の濃度を換算した量ととして表した符号
㎥N(立法メートルノルマル）・・・気温0℃，気圧が1気圧の状態で換算した気体の体積

〇下荒瀬最終処分場維持管理記録

1　埋立てた一般廃棄物の数量　　（単位：t）

令和6年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
破砕残渣	38.96	44.18	37.53	32.49	36.63	38.93							228.72
焼却・固化灰	74.65	80.76	56.59	46.24	70.31	63.67							392.22
埋立ごみ（一般家庭収集分）	16.10	14.95	20.24	11.04	19.78	13.95							96.06
汚泥	5.43	1.38	1.54	0.34	0.11	0.32							9.12
埋立量計	135.14	141.27	115.90	90.11	126.83	116.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.12

2　擁壁等点検

点検日	毎日
点検結果	異常なし

※是正措置（実施した場合記入）

実施日	
措置内容	

3　遮水工点検

点検日	毎日
点検結果	異常なし

※是正措置（実施した場合記入）

実施日	
措置内容	

4　水質検査結果

別紙のとおり

5　水質の悪化が認められた場合の是正措置

※是正措置（実施した場合記入）

実施日	
措置内容	

6　調整池の点検

点検日	毎日
点検結果	異常なし

※是正措置（実施した場合記入）

実施日	
措置内容	

7　浸出水処理施設の点検

点検日	毎日
点検結果	異常なし

※是正措置（実施した場合記入）

実施日	
措置内容	

8　防凍の状況点検

点検日	毎日（12月～2月）
点検結果	

※是正措置（実施した場合記入）

実施日	
措置内容	

9　最終処分場残余容量測定

測定日	年1回3月
測定結果	

※点検及び測定場所は別紙のとおり