

# 設計図書に対する質問・回答書

各 位

三次市長 福岡 誠志  
(学校教育課)

設計番号：設計第28号

工 事 名：(仮称) 三次市新学校給食調理場 調整池建設工事

工事場所：三次市四拾貫町10145-1

質 問 事 項	<p>工期について</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・本工事で計上されていますL型ブロック(プレキャスト擁壁)におきまして、当材料は特殊な製品であり、契約後材料発注すると仮定して、製品が完成するまで約3ヶ月の期間を要します、と当材料を扱う企業から回答をいただいております。</li></ul> <p>本工事の工期末が令和5年8月31日となっております。設置期間も考慮しますと、工期内での完成が非常に困難です。受注後におきまして、製作期間を踏まえた工程表を確認していただき、工期末を再検討していただだけませんか。</p> <p>工事用道路について</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・特記仕様書 第2章工事用道路につきまして、搬入経路が市道八次88号線→工事現場を使用すること、と記載があります。現状におきまして市道八次88号線は工事中であり、交通止めで工事を行うこととなっております。また、一般県道183号線からのアクセスは、一般車両の安全確保を踏まえ、避けた方がよいと考えます。また、一般県道183号線側から材料等を大型車両で運搬する場合、幅員が確保できないと考えます。市道八次88号線の工事を進めながら工事用道路として使用するのではなく、北側(八次中学校方面)のみを搬入経路とするか、貴市のお考えをご教授ください。</li></ul>
回 答	<p>工期について</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・工期については適正工期と考えていますが、受注後において、工事工程表等を確認の上、協議に応じます。</li></ul> <p>工事用道路について</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・本工事の搬入経路は、北側(八次中学校方面)からの市道八次88号線のみと考えています。</li></ul>